

広島平和記念都市建設事業進捗状況報告書
長崎国際文化都市建設事業進捗状況報告書
旧軍港市転換事業進捗状況報告書
別府国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
伊東国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
熱海国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
横浜国際港都建設事業進捗状況報告書
神戸国際港都建設事業進捗状況報告書
奈良国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書
京都国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書
松江国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書
芦屋国際文化住宅都市建設事業進捗状況報告書
松山国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
軽井沢国際親善文化観光都市建設事業進捗状況報告書

本電子媒体（PDF）は、原本と相違ない。
令和元年12月10日
国土交通省都市局

広島平和記念都市建設事業進捗状況報告書等について

この報告書は、広島平和記念都市建設法その他の特別都市建設法の規定に基づき、毎年一回国会に対し、広島平和記念都市建設事業等の状況（街路事業、下水道事業、土地区画整理事業及び公園事業の進捗状況）を報告するものである。

- 広島平和記念都市建設事業進捗状況報告書
- 長崎国際文化都市建設事業進捗状況報告書
- 旧軍港市転換事業進捗状況報告書
- 別府国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
- 伊東国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
- 熱海国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
- 横浜国際港都建設事業進捗状況報告書
- 神戸国際港都建設事業進捗状況報告書
- 奈良国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書
- 京都国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書
- 松江国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書
- 芦屋国際文化住宅都市建設事業進捗状況報告書
- 松山国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
- 軽井沢国際親善文化観光都市建設事業進捗状況報告書

(以上14報告書)

広島平和記念都市建設事業進捗状況報告書

平成29年度以前及び平成30年度における広島平和記念都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	413,710	1,740,134,808	317,388	1,124,331,133	2,101	12,071,790	319,489	1,136,402,923	77.2
舗装	413,710	460,694,190	293,611	405,047,125	2,101	2,259,459	295,712	407,306,584	71.5

(2) 下水道事業

種別	全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	6,482,000	1,400,000,000	5,765,838	1,160,404,850	11,219	19,091,082	5,777,057	1,179,495,932	84.2
都市下水路	11,290	7,476,979	11,290	7,476,979	—	—	11,290	7,476,979	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
1,508.0	159,431,147	1,501.8	156,289,779	—	310,553	1,501.8	156,600,332	98.2

(4) 公園事業

全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
619.7	146,776,729	538.0	122,127,615	—	—	538.0	122,127,615	86.8

長崎国際文化都市建設事業進捗状況報告書

平成29年度以前及び平成30年度における長崎国際文化都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	
築造	142,462	233,835,831	97,464	216,466,928	57	375,124	97,521	216,842,052	68.5
舗装	142,462	25,981,760	89,582	19,432,531	57	41,680	89,639	19,474,211	62.9

(2) 下水道事業

種別	全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	
公共下水道	1,751,850	319,066,482	1,731,002	304,543,224	1,645	983,079	1,732,647	305,526,303	95.8
都市下水路	17,163	2,021,800	17,163	2,021,800	-	-	17,163	2,021,800	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
866.7	74,542,707	850.0	61,772,033	1.4	875,039	851.4	62,647,072	84.0

(4) 公園事業

全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
870.6	42,041,636	562.8	23,207,683	0.1	11,000	562.9	23,218,683	64.7

旧軍港市転換事業進捗状況報告書

平成29年度以前及び平成30年度における旧軍港市転換事業(横須賀市、呉市、佐世保市、舞鶴市)の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

都市名	種別	全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
		延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
横須賀	築造	176,440	232,986,357	126,053	34,145,904	—	112,441	126,053	34,258,345	71.4
	舗装	176,440	17,138,902	103,909	1,537,359	—	—	103,909	1,537,359	58.9
呉	築造	129,140	30,939,765	73,421	28,361,010	69	179,018	73,490	28,540,028	56.9
	舗装	129,140	9,767,572	53,329	3,864,438	86	34,000	53,415	3,898,438	41.4
佐世保	築造	97,151	112,813,290	63,773	107,756,418	—	—	63,773	107,756,418	65.6
	舗装	97,151	18,087,744	55,214	9,279,650	—	—	55,214	9,279,650	56.8
舞鶴	築造	101,060	107,271,300	43,502	11,927,184	—	135,500	43,502	12,062,684	43.0
	舗装	101,060	11,754,000	34,862	1,784,302	—	—	34,862	1,784,302	34.5

(2) 下水道事業

都市名	種別	全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
		事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
横須賀	公共下水道	1,694,207	412,338,000	1,349,218	390,648,053	2,208	4,918,696	1,351,426	395,566,749	95.9
	都市下水路	1,070	2,634,338	1,070	2,634,338	—	—	1,070	2,634,338	100.0
呉	公共下水道	1,172,213	175,276,000	928,118	139,615,395	1,450	1,023,532	929,568	140,638,927	80.2
	都市下水路	—	—	—	—	—	—	—	—	—
佐世保	公共下水道	838,982	138,910,402	638,535	108,526,111	9,880	3,073,306	648,415	111,599,417	80.3
	都市下水路	11,488	3,786,882	11,488	3,786,882	—	—	11,488	3,786,882	100.0
舞鶴	公共下水道	499,780	100,463,185	464,157	78,404,881	3,852	1,146,826	468,009	79,551,707	79.2
	都市下水路	42,800	2,682,000	36,271	2,632,694	—	—	36,271	2,632,694	98.2

(3) 土地区画整理事業

都市名	全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
横須賀	140.8	3,265,322	140.8	3,265,322	—	—	140.8	3,265,322	100.0
呉	349.3	23,204,444	349.3	23,201,717	—	—	349.3	23,201,717	100.0
佐世保	174.0	12,327,799	174.0	12,327,799	—	—	174.0	12,327,799	100.0
舞鶴	21.5	16,826,511	21.5	16,826,511	—	—	21.5	16,826,511	100.0

(4) 公園事業

都市名	全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	
横須賀	520.1	58,823,992	498.8	51,209,399	1.3	1,650,992	500.1	52,860,391	96.2
呉	193.2	12,966,687	188.5	10,864,296	—	—	188.5	10,864,296	97.6
佐世保	553.2	16,590,139	410.1	14,363,515	0.7	113,584	410.8	14,477,099	74.3
舞鶴	179.1	13,350,000	141.7	11,126,180	—	31,346	141.7	11,157,526	79.1

別府国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書

平成29年度以前及び平成30年度における別府国際観光温泉文化都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	68,751	112,014,229	41,005	64,183,268	113	721,834	41,118	64,905,102	59.8
舗装	68,751	12,446,026	32,908	7,593,156	113	80,204	33,021	7,673,360	48.0

(2) 下水道事業

種別	全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	498,923	100,000,000	223,477	49,378,131	2,167	498,868	225,644	49,876,999	49.9
都市下水路	2,253	455,310	2,253	455,310	—	—	2,253	455,310	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
216.0	6,302,020	216.0	6,302,020	—	—	216.0	6,302,020	100.0

(4) 公園事業

全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
196.8	88,151,484	94.9	27,491,580	—	66,150	94.9	27,557,730	48.2

伊東国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書

平成29年度以前及び平成30年度における伊東国際観光温泉文化都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	26,519	16,115,219	4,105	5,039,479	5	20,427	4,110	5,059,906	15.5
舗装	26,519	1,847,416	6,853	352,812	4	1,349	6,857	354,161	25.9

(2) 下水道事業

種別	全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	199,565	60,391,804	137,529	42,199,469	581	454,155	138,110	42,653,624	70.6
都市下水路	3,950	1,032,326	3,950	1,032,326	-	-	3,950	1,032,326	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 公園事業

全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
117.6	2,525,874	111.6	1,836,818	-	-	111.6	1,836,818	94.9

熱海国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書

平成29年度以前及び平成30年度における熱海国際観光温泉文化都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	22,091	16,859,007	20,491	14,338,891	—	—	20,491	14,338,891	92.8
舗装	22,091	1,040,263	19,447	1,038,932	—	—	19,447	1,038,932	88.0

(2) 下水道事業

種別	全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	160,711	58,096,410	126,676	53,358,063	523	67,475	127,199	53,425,538	92.0
都市下水路	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(3) 土地区画整理事業

全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
1.9	3,252,571	1.9	3,252,571	—	—	1.9	3,252,571	100.0

(4) 公園事業

全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
184.9	14,522,982	155.4	11,272,599	—	1,944	155.4	11,274,543	84.0

横浜国際港都建設事業進捗状況報告書

平成29年度以前及び平成30年度における横浜国際港都建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	679,420	1,639,456,768	430,875	1,100,855,984	1,880	6,345,731	432,755	1,107,201,715	63.7
舗装	679,420	455,649,312	399,090	146,949,855	60	25,722,711	399,150	172,672,566	58.7

(2) 下水道事業

種別	全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	13,613,684	3,909,079,425	11,885,119	3,506,585,552	12,422	41,091,073	11,897,541	3,547,676,625	90.8
都市下水路	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 土地区画整理事業

全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
1,223.3	151,283,752	1,165.8	104,824,210	7.0	5,646,225	1,172.8	110,470,435	73.0

(4) 公園事業

全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
1,406.6	541,176,073	1,183.1	544,628,058	0.2	861,866	1,183.3	545,489,924	84.1

神戸国際港都建設事業進捗状況報告書

平成29年度以前及び平成30年度における神戸国際港都建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	653,855	576,730,488	502,138	446,048,054	720	7,412,800	502,858	453,460,854	76.9
舗装	645,545	109,020,446	468,221	85,183,492	720	1,853,200	468,941	87,036,692	72.6

(2) 下水道事業

種別	全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	5,579,988	1,177,092,550	4,742,161	1,120,083,873	7,031	16,231,594	4,749,192	1,136,315,467	96.5
都市下水路	2,160	482,976	2,160	482,976	—	—	2,160	482,976	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
4,660.1	1,166,994,459	4,657.5	1,163,982,461	—	79,146	4,657.5	1,164,061,607	99.7

(4) 公園事業

全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
1,751.3	280,182,402	1,151.1	229,505,694	4.7	81,366	1,155.8	229,587,060	66.0

奈良国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書

平成29年度以前及び平成30年度における奈良国際文化観光都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (%)
	延長 (m)	事業費 (千円)	延長 (m)	事業費 (千円)	延長 (m)	事業費 (千円)	延長 (m)	事業費 (千円)	
築造	160,561	218,113,711	94,268	69,811,038	62	57,645	94,330	69,868,683	58.8
舗装	160,561	23,607,256	94,268	7,750,347	62	6,405	94,330	7,756,752	58.8

(2) 下水道事業

種別	全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (%)
	事業量 (m)	事業費 (千円)	事業量 (m)	事業費 (千円)	事業量 (m)	事業費 (千円)	事業量 (m)	事業費 (千円)	
公共下水道	1,312,421	133,378,418	1,247,394	118,162,568	880	204,923	1,248,274	118,367,491	88.7
都市下水路	11,730	2,310,188	11,583	2,269,566	—	—	11,583	2,269,566	98.2

(3) 土地区画整理事業

全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (%)
面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	
516.0	92,741,530	505.2	82,368,904	0.9	2,799,469	506.1	85,168,373	91.8

(4) 公園事業

全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (%)
面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	
79.0	19,604,900	74.8	16,198,247	—	27,282	74.8	16,225,529	94.7

京都国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書

平成29年度以前及び平成30年度における京都国際文化観光都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	535,230	1,555,848,132	328,376	465,996,807	131	703,629	328,507	466,700,436	61.4
舗装	535,230	25,437,438	292,385	9,902,897	293	179,708	292,678	10,082,605	54.7

(2) 下水道事業

種別	全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	4,870,770	1,541,685,724	4,756,898	1,377,416,724	3,194	17,447,000	4,760,092	1,394,863,724	90.5
都市下水路	35,430	15,164,209	35,430	15,164,209	-	-	35,430	15,164,209	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
5,526.8	186,499,339	3,556.8	170,693,697	-	1,339,475	3,556.8	172,033,172	92.2

(4) 公園事業

全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
1,020.1	162,338,173	317.9	134,606,056	-	-	317.9	134,606,056	31.2

松江国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書

平成29年度以前及び平成30年度における松江国際文化観光都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	130,700	276,568,678	94,767	192,316,618	591	1,195,945	95,358	193,512,563	73.0
舗装	130,700	13,451,820	92,264	8,240,209	571	54,508	92,835	8,294,717	71.0

(2) 下水道事業

種別	全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	652,261	105,627,402	594,452	93,705,309	2,121	652,817	596,573	94,358,126	89.3
都市下水路	7,686	1,034,484	7,686	1,034,484	-	-	7,686	1,034,484	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
269.2	24,953,081	269.2	24,953,081	-	-	269.2	24,953,081	100.0

(4) 公園事業

全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
136.4	9,201,715	102.9	8,683,783	-	-	102.9	8,683,783	75.4

芦屋国際文化住宅都市建設事業進捗状況報告書

平成29年度以前及び平成30年度における芦屋国際文化住宅都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	
築造	35,030	73,317,790	26,755	40,005,064	—	—	26,755	40,005,064	76.4
舗装	35,030	11,945,230	26,755	1,395,592	—	—	26,755	1,395,592	76.4

(2) 下水道事業

種別	全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	
公共下水道	317,957	80,761,505	316,196	58,435,985	174	176,523	316,370	58,612,508	72.6
都市下水路	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(3) 土地区画整理事業

全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
242.0	56,126,066	242.0	56,126,066	—	—	242.0	56,126,066	100.0

(4) 公園事業

全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
84.5	64,931,665	63.1	50,251,672	—	—	63.1	50,251,672	74.7

松山国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書

平成29年度以前及び平成30年度における松山国際観光温泉文化都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	76,877	70,343,070	64,347	62,100,438	318	287,120	64,665	62,387,558	84.1
舗装	83,565	4,639,000	56,240	3,004,934	318	17,608	56,558	3,022,542	67.7

(2) 下水道事業

種別	全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	2,062,902	349,268,315	1,402,050	333,053,498	13,744	6,141,466	1,415,794	339,194,964	97.1
都市下水路	8,496	3,938,679	8,074	3,889,210	—	—	8,074	3,889,210	98.7

(3) 土地区画整理事業

全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
521.8	38,350,155	508.1	18,346,753	0.9	1,198,619	509.0	19,545,372	51.0

(4) 公園事業

全体計画		平成29年度以前		平成30年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
309.8	51,350,841	302.9	48,823,502	0.1	44,910	303.0	48,868,412	97.8

軽井沢国際親善文化観光都市建設事業進捗状況報告書

平成29年度以前及び平成30年度における軽井沢国際親善文化観光都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種 別	全 体 計 画		平成29年度以前		平成30年度		計		進 捗 率 (パーセント)
	延 長 (㈬)	事 業 費 (千円)	延 長 (㈬)	事 業 費 (千円)	延 長 (㈬)	事 業 費 (千円)	延 長 (㈬)	事 業 費 (千円)	
築 造	98,900	37,861,096	13,725	14,116,683	—	—	13,725	14,116,683	13.9
舗 装	98,900	4,122,484	17,872	1,525,455	—	—	17,872	1,525,455	18.1

(2) 下水道事業

種 別	全 体 計 画		平成29年度以前		平成30年度		計		進 捗 率 (パーセント)
	事 業 量 (㈬)	事 業 費 (千円)	事 業 量 (㈬)	事 業 費 (千円)	事 業 量 (㈬)	事 業 費 (千円)	事 業 量 (㈬)	事 業 費 (千円)	
公共下水道	205,750	27,204,743	116,131	20,640,245	1,009	48,038	117,140	20,688,283	76.0
都市下水路	7,010	556,230	7,010	556,230	—	—	7,010	556,230	100.0

(3) 土地区画整理事業

全 体 計 画		平成29年度以前		平成30年度		計		進 捗 率 (パーセント)
面 積 (㈬)	事 業 費 (千円)	面 積 (㈬)	事 業 費 (千円)	面 積 (㈬)	事 業 費 (千円)	面 積 (㈬)	事 業 費 (千円)	
68.5	2,015,914	68.5	2,015,914	—	—	68.5	2,015,914	100.0

(4) 公園事業

全 体 計 画		平成29年度以前		平成30年度		計		進 捗 率 (パーセント)
面 積 (㈬)	事 業 費 (千円)	面 積 (㈬)	事 業 費 (千円)	面 積 (㈬)	事 業 費 (千円)	面 積 (㈬)	事 業 費 (千円)	
299.2	14,044,049	130.1	9,855,591	—	—	130.1	9,855,591	43.5

