

広島平和記念都市建設事業進捗状況報告書
長崎国際文化都市建設事業進捗状況報告書
旧軍港市転換事業進捗状況報告書
別府国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
伊東国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
熱海国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
横浜国際港都建設事業進捗状況報告書
神戸国際港都建設事業進捗状況報告書
奈良国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書
京都国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書
松江国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書
芦屋国際文化住宅都市建設事業進捗状況報告書
松山国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
軽井沢国際親善文化観光都市建設事業進捗状況報告書

本電子媒体（PDF）は原本と相違ない。
令和2年12月15日
国土交通省都市局

広島平和記念都市建設事業進捗状況報告書等について

この報告書は、広島平和記念都市建設法その他の特別都市建設法の規定に基づき、毎年一回国会に対し、広島平和記念都市建設事業等の状況（街路事業、下水道事業、土地区画整理事業及び公園事業の進捗状況）を報告するものである。

- 広島平和記念都市建設事業進捗状況報告書
- 長崎国際文化都市建設事業進捗状況報告書
- 旧軍港市転換事業進捗状況報告書
- 別府国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
- 伊東国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
- 熱海国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
- 横浜国際港都建設事業進捗状況報告書
- 神戸国際港都建設事業進捗状況報告書
- 奈良国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書
- 京都国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書
- 松江国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書
- 芦屋国際文化住宅都市建設事業進捗状況報告書
- 松山国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
- 軽井沢国際親善文化観光都市建設事業進捗状況報告書

(以上14報告書)

広島平和記念都市建設事業進捗状況報告書

平成30年度以前及び令和元年度における広島平和記念都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	414,740	1,748,774,808	319,489	1,136,402,923	794	19,716,076	320,283	1,156,118,999	77.2
舗装	414,740	462,854,190	295,712	407,306,584	794	3,864,741	296,506	411,171,325	71.5

(2) 下水道事業

種別	全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	6,482,000	1,400,000,000	5,777,057	1,179,495,932	22,988	13,963,562	5,800,045	1,193,459,494	85.2
都市下水路	11,290	7,476,979	11,290	7,476,979	-	-	11,290	7,476,979	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
1,510.9	164,739,147	1,501.8	156,600,332	-	1,216,566	1,501.8	157,816,898	95.8

(4) 公園事業

全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
619.7	146,776,729	538.0	122,127,615	-	-	538.0	122,127,615	86.8

長崎国際文化都市建設事業進捗状況報告書

平成30年度以前及び令和元年度における長崎国際文化都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	
築造	142,462	233,835,831	97,521	216,842,052	224	1,330,136	97,745	218,172,188	68.6
舗装	142,462	25,981,760	89,639	19,474,211	224	118,240	89,863	19,592,451	63.1

(2) 下水道事業

種別	全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	
公共下水道	1,751,850	319,066,482	1,732,647	305,526,303	1,738	855,984	1,734,385	306,382,287	96.0
都市下水路	17,163	2,021,800	17,163	2,021,800	-	-	17,163	2,021,800	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
866.7	74,542,707	851.4	62,647,072	2.3	1,661,469	853.7	64,308,541	86.3

(4) 公園事業

全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
870.6	42,041,636	562.9	23,218,683	0.0	5,623	562.9	23,224,306	64.7

旧軍港市転換事業進捗状況報告書

平成30年度以前及び令和元年度における旧軍港市転換事業(横須賀市、呉市、佐世保市、舞鶴市)の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

都市名	種別	全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
		延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
横須賀	築造	176,420	232,986,357	126,053	34,258,345	-	200,354	126,053	34,458,699	71.5
	舗装	176,420	17,138,902	103,909	1,537,359	-	-	103,909	1,537,359	58.9
呉	築造	129,140	30,939,765	73,490	28,540,028	115	319,259	73,605	28,859,287	57.0
	舗装	129,140	9,767,572	53,415	3,898,438	340	126,488	53,755	4,024,926	41.6
佐世保	築造	97,151	112,813,290	63,773	107,756,418	-	3,900	63,773	107,760,318	65.6
	舗装	97,151	18,087,744	55,214	9,279,650	-	-	55,214	9,279,650	56.8
舞鶴	築造	101,060	107,271,300	43,502	12,062,684	-	166,846	43,502	12,229,530	43.0
	舗装	101,060	11,754,000	34,862	1,784,302	-	-	34,862	1,784,302	34.5

(2) 下水道事業

都市名	種別	全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
		事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
横須賀	公共下水道	1,694,207	412,338,000	1,351,426	395,566,749	785	6,387,234	1,352,211	401,953,983	97.5
	都市下水路	1,070	2,634,338	1,070	2,634,338	-	-	1,070	2,634,338	100.0
呉	公共下水道	1,172,213	175,276,000	929,568	140,638,927	643	1,065,370	930,211	141,704,297	80.8
	都市下水路	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐世保	公共下水道	838,982	138,910,402	648,415	111,599,417	11,111	3,934,773	659,526	115,534,190	83.2
	都市下水路	11,488	3,786,882	11,488	3,786,882	-	-	11,488	3,786,882	100.0
舞鶴	公共下水道	499,889	103,061,486	468,009	79,551,707	2,334	840,876	470,343	80,392,583	78.0
	都市下水路	42,800	2,682,000	36,271	2,632,694	-	-	36,271	2,632,694	98.2

(3) 土地区画整理事業

都市名	全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
横須賀	140.8	3,265,322	140.8	3,265,322	-	-	140.8	3,265,322	100.0
呉	349.3	23,204,444	349.3	23,201,717	-	-	349.3	23,201,717	100.0
佐世保	174.0	12,327,799	174.0	12,327,799	-	-	174.0	12,327,799	100.0
舞鶴	21.5	16,826,511	21.5	16,826,511	-	-	21.5	16,826,511	100.0

(4) 公園事業

都市名	全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	
横須賀	520.1	58,823,992	500.1	52,860,391	-	-	500.1	52,860,391	96.2
呉	193.2	12,966,687	188.5	10,864,296	-	-	188.5	10,864,296	97.6
佐世保	553.2	16,590,139	410.8	14,477,099	-	-	410.8	14,477,099	74.3
舞鶴	179.1	13,350,000	141.7	11,157,526	-	26,068	141.7	11,183,594	79.1

別府国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書

平成30年度以前及び令和元年度における別府国際観光温泉文化都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	68,751	114,469,188	41,118	64,905,102	248	1,249,200	41,366	66,154,302	60.2
舗装	68,751	12,718,799	33,021	7,673,360	248	138,800	33,269	7,812,160	48.4

(2) 下水道事業

種別	全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	498,923	100,000,000	225,644	49,876,999	1,236	370,798	226,880	50,247,797	50.2
都市下水路	2,253	455,310	2,253	455,310	-	-	2,253	455,310	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
216.0	6,302,020	216.0	6,302,020	-	-	216.0	6,302,020	100.0

(4) 公園事業

全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
196.8	88,151,484	94.9	27,557,730	0.2	124,137	95.1	27,681,867	48.3

伊東国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書

平成30年度以前及び令和元年度における伊東国際観光温泉文化都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	26,519	16,115,219	4,110	5,059,906	-	-	4,110	5,059,906	15.5
舗装	26,519	1,847,416	6,857	354,161	-	-	6,857	354,161	25.9

(2) 下水道事業

種別	全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	199,565	60,391,804	138,110	42,653,624	516	472,750	138,626	43,126,374	71.4
都市下水路	3,950	1,032,326	3,950	1,032,326	-	-	3,950	1,032,326	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 公園事業

全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
117.6	2,525,874	111.6	1,836,818	-	-	111.6	1,836,818	94.9

熱海国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書

平成30年度以前及び令和元年度における熱海国際観光温泉文化都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	22,091	16,859,007	20,491	14,338,891	-	-	20,491	14,338,891	92.8
舗装	22,091	1,040,263	19,447	1,038,932	-	-	19,447	1,038,932	88.0

(2) 下水道事業

種別	全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	160,711	58,096,410	127,199	53,425,538	555	88,969	127,754	53,514,507	92.1
都市下水路	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 土地区画整理事業

全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
1.9	3,252,571	1.9	3,252,571	-	-	1.9	3,252,571	100.0

(4) 公園事業

全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
184.9	14,522,982	155.4	11,274,543	-	-	155.4	11,274,543	84.0

横浜国際港都建設事業進捗状況報告書

平成30年度以前及び令和元年度における横浜国際港都建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	
築造	679,430	1,639,490,098	432,755	1,107,201,715	1,790	7,712,814	434,545	1,114,914,529	64.0
舗装	679,430	455,665,982	399,150	172,672,566	1,850	15,240,902	401,000	187,913,468	59.0

(2) 下水道事業

種別	全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	
公共下水道	13,613,684	3,909,079,425	11,897,541	3,547,676,625	10,636	41,746,371	11,908,177	3,589,422,996	91.8
都市下水路	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 土地区画整理事業

全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
1,223.6	152,681,752	1,172.8	110,470,435	12.9	10,642,523	1,185.7	121,112,958	79.3

(4) 公園事業

全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
1,406.6	541,176,073	1,183.3	545,489,924	6.2	2,655,118	1,189.5	548,145,042	84.6

神戸国際港都建設事業進捗状況報告書

平成30年度以前及び令和元年度における神戸国際港都建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	653,855	576,730,488	502,858	453,460,854	620	3,780,000	503,478	457,240,854	77.0
舗装	645,545	109,020,446	468,941	87,036,692	620	945,000	469,561	87,981,692	72.7

(2) 下水道事業

種別	全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	5,737,810	1,186,728,398	4,749,192	1,136,315,467	2,352	19,052,382	4,751,544	1,155,367,849	97.4
都市下水路	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 土地区画整理事業

全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
4,660.1	1,166,994,459	4,657.5	1,164,061,607	2.6	219,816	4,660.1	1,164,281,423	99.8

(4) 公園事業

全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
1,749.6	280,182,402	1,155.8	229,587,060	0.1	190,461	1,155.9	229,777,521	66.1

奈良国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書

平成30年度以前及び令和元年度における奈良国際文化観光都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	160,551	223,301,684	94,330	69,868,683	516	1,343,233	94,846	71,211,916	59.1
舗装	160,551	23,700,246	94,330	7,756,752	491	40,129	94,821	7,796,881	59.1

(2) 下水道事業

種別	全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	1,312,421	133,378,418	1,248,274	118,367,491	58	107,426	1,248,332	118,474,917	88.8
都市下水路	11,730	2,310,188	11,583	2,269,566	-	-	11,583	2,269,566	98.2

(3) 土地区画整理事業

全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
516.0	93,397,530	506.1	85,168,373	1.5	2,245,055	507.6	87,413,428	93.6

(4) 公園事業

全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
79.0	19,604,900	74.8	16,225,529	-	46,194	74.8	16,271,723	94.7

京都国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書

平成30年度以前及び令和元年度における京都国際文化観光都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	535,230	1,555,848,132	328,507	466,700,436	84	577,197	328,591	467,277,633	61.4
舗装	535,230	25,437,438	292,678	10,082,605	108	91,342	292,786	10,173,947	54.7

(2) 下水道事業

種別	全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	4,870,770	1,541,685,724	4,760,092	1,394,863,724	7,249	14,475,000	4,767,341	1,409,338,724	91.4
都市下水路	35,430	15,164,209	35,430	15,164,209	-	-	35,430	15,164,209	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
5,528.2	187,184,625	3,556.8	172,033,172	-	1,930,466	3,556.8	173,963,638	92.9

(4) 公園事業

全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
1,020.1	162,338,173	317.9	134,606,056	15.0	794,834	332.9	135,400,890	32.6

松江国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書

平成30年度以前及び令和元年度における松江国際文化観光都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	
築造	130,700	276,568,678	95,358	193,512,563	952	1,926,033	96,310	195,438,596	73.7
舗装	130,700	13,451,820	92,835	8,294,717	710	63,190	93,545	8,357,907	71.6

(2) 下水道事業

種別	全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	
公共下水道	652,261	105,627,402	596,573	94,358,126	1,252	753,353	597,825	95,111,479	90.0
都市下水路	7,686	1,034,484	7,686	1,034,484	-	-	7,686	1,034,484	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
269.2	24,953,081	269.2	24,953,081	-	-	269.2	24,953,081	100.0

(4) 公園事業

全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
136.4	9,201,715	102.9	8,683,783	-	1,155	102.9	8,684,938	75.4

芦屋国際文化住宅都市建設事業進捗状況報告書

平成30年度以前及び令和元年度における芦屋国際文化住宅都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	
築造	35,030	73,317,790	26,755	40,005,064	-	-	26,755	40,005,064	76.4
舗装	35,030	11,945,230	26,755	1,395,592	-	-	26,755	1,395,592	76.4

(2) 下水道事業

種別	全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	
公共下水道	317,957	80,761,505	316,370	58,612,508	95	11,621	316,465	58,624,129	72.6
都市下水路	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 土地区画整理事業

全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
242.0	56,126,066	242.0	56,126,066	-	-	242.0	56,126,066	100.0

(4) 公園事業

全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
84.5	64,931,665	63.1	50,251,672	-	-	63.1	50,251,672	74.7

松山国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書

平成30年度以前及び令和元年度における松山国際観光温泉文化都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	76,877	70,343,070	64,665	62,387,558	-	180,808	64,665	62,568,366	84.1
舗装	83,565	4,639,000	56,558	3,022,542	-	4,681	56,558	3,027,223	67.7

(2) 下水道事業

種別	全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	1,569,303	353,283,340	1,415,794	339,194,964	14,058	5,706,705	1,429,852	344,901,669	97.6
都市下水路	8,496	3,938,679	8,074	3,889,210	-	-	8,074	3,889,210	98.7

(3) 土地区画整理事業

全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
521.8	38,350,155	509.0	19,545,372	0.2	2,899,770	509.2	22,445,142	58.5

(4) 公園事業

全体計画		平成30年度以前		令和元年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
309.8	51,350,841	303.0	48,868,412	0.1	56,888	303.1	48,925,300	97.8

軽井沢国際親善文化観光都市建設事業進捗状況報告書

平成30年度以前及び令和元年度における軽井沢国際親善文化観光都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種 別	全 体 計 画		平 成 3 0 年 度 以 前		令 和 元 年 度		計		進 捗 率 (パーセント)
	延 長 (㎡)	事 業 費 (千円)	延 長 (㎡)	事 業 費 (千円)	延 長 (㎡)	事 業 費 (千円)	延 長 (㎡)	事 業 費 (千円)	
築 造	83,210	34,269,881	13,725	14,116,683	-	-	13,725	14,116,683	16.5
舗 装	83,210	3,619,604	17,872	1,525,455	-	-	17,872	1,525,455	21.5

(2) 下水道事業

種 別	全 体 計 画		平 成 3 0 年 度 以 前		令 和 元 年 度		計		進 捗 率 (パーセント)
	事 業 量 (㎡)	事 業 費 (千円)	事 業 量 (㎡)	事 業 費 (千円)	事 業 量 (㎡)	事 業 費 (千円)	事 業 量 (㎡)	事 業 費 (千円)	
公 共 下 水 道	121,468	21,097,503	117,140	20,688,283	535	37,030	117,675	20,725,313	98.2
都 市 下 水 路	7,010	556,230	7,010	556,230	-	-	7,010	556,230	100.0

(3) 土地区画整理事業

全 体 計 画		平 成 3 0 年 度 以 前		令 和 元 年 度		計		進 捗 率 (パーセント)
面 積 (㎡)	事 業 費 (千円)	面 積 (㎡)	事 業 費 (千円)	面 積 (㎡)	事 業 費 (千円)	面 積 (㎡)	事 業 費 (千円)	
68.5	2,015,914	68.5	2,015,914	-	-	68.5	2,015,914	100.0

(4) 公園事業

全 体 計 画		平 成 3 0 年 度 以 前		令 和 元 年 度		計		進 捗 率 (パーセント)
面 積 (㎡)	事 業 費 (千円)	面 積 (㎡)	事 業 費 (千円)	面 積 (㎡)	事 業 費 (千円)	面 積 (㎡)	事 業 費 (千円)	
299.2	14,044,049	130.1	9,855,591	-	-	130.1	9,855,591	43.5