

広島平和記念都市建設事業進捗状況報告書
長崎国際文化都市建設事業進捗状況報告書
旧軍港市転換事業進捗状況報告書
別府国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
伊東国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
熱海国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
横浜国際港都建設事業進捗状況報告書
神戸国際港都建設事業進捗状況報告書
奈良国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書
京都国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書
松江国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書
芦屋国際文化住宅都市建設事業進捗状況報告書
松山国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
軽井沢国際親善文化観光都市建設事業進捗状況報告書

本電子媒体（PDF）は原本と相違ない。
令和3年12月17日
国土交通省都市局

広島平和記念都市建設事業進捗状況報告書等について

この報告書は、広島平和記念都市建設法その他の特別都市建設法の規定に基づき、毎年一回国会に対し、広島平和記念都市建設事業等の状況（街路事業、下水道事業、土地区画整理事業及び公園事業の進捗状況）を報告するものである。

- 広島平和記念都市建設事業進捗状況報告書
- 長崎国際文化都市建設事業進捗状況報告書
- 旧軍港市転換事業進捗状況報告書
- 別府国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
- 伊東国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
- 熱海国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
- 横浜国際港都建設事業進捗状況報告書
- 神戸国際港都建設事業進捗状況報告書
- 奈良国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書
- 京都国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書
- 松江国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書
- 芦屋国際文化住宅都市建設事業進捗状況報告書
- 松山国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
- 軽井沢国際親善文化観光都市建設事業進捗状況報告書

(以上14報告書)

広島平和記念都市建設事業進捗状況報告書

令和元年度以前及び令和2年度における広島平和記念都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	414,740	1,748,774,808	320,283	1,156,118,999	234	14,761,840	320,517	1,170,880,839	77.3
舗装	414,740	462,854,190	296,506	411,171,325	234	2,685,988	296,740	413,857,313	71.5

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	6,484,000	1,400,000,000	5,800,045	1,193,459,494	11,348	18,529,608	5,811,393	1,211,989,102	86.6
都市下水路	11,290	7,476,979	11,290	7,476,979	-	-	11,290	7,476,979	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
1,510.9	164,739,147	1,501.8	157,816,898	-	1,912,710	1,501.8	159,729,608	97.0

(4) 公園事業

全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
619.7	146,776,729	538.0	122,127,615	-	-	538.0	122,127,615	86.8

長崎国際文化都市建設事業進捗状況報告書

令和元年度以前及び令和2年度における長崎国際文化都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	
築造	142,462	233,883,331	97,745	218,172,188	336	105,450	98,081	218,277,638	68.8
舗装	142,462	25,984,260	89,863	19,592,451	397	33,896	90,260	19,626,347	63.4

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	
公共下水道	1,751,850	319,066,482	1,734,385	306,382,287	2,845	1,042,580	1,737,230	307,424,867	96.4
都市下水路	17,163	2,021,800	17,163	2,021,800	-	-	17,163	2,021,800	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
866.7	75,042,707	853.7	64,308,541	2.4	2,167,543	856.1	66,476,084	88.6

(4) 公園事業

全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
870.6	42,041,636	562.9	23,224,306	0.1	11,062	563.0	23,235,368	64.7

旧軍港市転換事業進捗状況報告書

令和元年度以前及び令和2年度における旧軍港市転換事業(横須賀市、呉市、佐世保市、舞鶴市)の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

都市名	種別	全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
		延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
横須賀	築造	176,420	232,986,357	126,053	34,458,699	-	196,976	126,053	34,655,675	71.5
	舗装	176,420	17,138,902	103,909	1,537,359	-	-	103,909	1,537,359	58.9
呉	築造	129,140	30,939,765	73,605	28,859,287	176	508,985	73,780	29,368,272	57.1
	舗装	129,140	9,767,572	53,755	4,024,926	-	-	53,755	4,024,926	41.6
佐世保	築造	97,151	112,813,290	63,773	107,760,318	-	11,398	63,773	107,771,716	65.6
	舗装	97,151	18,087,744	55,214	9,279,650	-	-	55,214	9,279,650	56.8
舞鶴	築造	101,060	107,271,300	43,502	12,229,530	-	562,016	43,502	12,791,546	43.0
	舗装	101,060	11,754,000	34,862	1,784,302	-	-	34,862	1,784,302	34.5

(2) 下水道事業

都市名	種別	全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
		事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
横須賀	公共下水道	1,694,207	412,338,000	1,352,211	401,953,983	7,352	5,891,772	1,359,563	407,845,755	98.9
	都市下水路	1,070	2,634,338	1,070	2,634,338	-	-	1,070	2,634,338	100.0
呉	公共下水道	1,172,213	175,276,000	930,211	141,704,297	581	1,211,055	930,792	142,915,352	81.5
	都市下水路	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐世保	公共下水道	838,982	138,910,402	659,526	115,534,190	10,228	3,542,618	669,754	119,076,808	85.7
	都市下水路	11,488	3,786,882	11,488	3,786,882	-	-	11,488	3,786,882	100.0
舞鶴	公共下水道	499,889	103,061,486	470,343	80,392,583	686	878,631	471,029	81,271,214	78.9
	都市下水路	42,800	2,682,000	36,271	2,632,694	-	-	36,271	2,632,694	98.2

(3) 土地区画整理事業

都市名	全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
横須賀	140.8	3,265,322	140.8	3,265,322	-	-	140.8	3,265,322	100.0
呉	349.3	23,204,444	349.3	23,201,717	-	-	349.3	23,201,717	100.0
佐世保	174.0	12,327,799	174.0	12,327,799	-	-	174.0	12,327,799	100.0
舞鶴	21.5	16,826,511	21.5	16,826,511	-	-	21.5	16,826,511	100.0

(4) 公園事業

都市名	全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	
横須賀	520.1	58,823,992	500.1	52,860,391	-	-	500.1	52,860,391	96.2
呉	193.2	12,966,687	188.5	10,864,296	-	-	188.5	10,864,296	97.6
佐世保	553.2	16,590,139	410.8	14,477,099	12.9	1,127,726	423.7	15,604,825	76.6
舞鶴	179.1	13,350,000	141.7	11,183,594	-	17,278	141.7	11,200,872	79.1

別府国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書

令和元年度以前及び令和2年度における別府国際観光温泉文化都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種 別	全 体 計 画		令 和 元 年 度 以 前		令 和 2 年 度		計		進 捗 率 (パーセント)
	延 長 (延)	事 業 費 (千円)	延 長 (延)	事 業 費 (千円)	延 長 (延)	事 業 費 (千円)	延 長 (延)	事 業 費 (千円)	
築 造	68,751	115,905,648	41,366	66,154,302	332	2,125,061	41,698	68,279,363	60.7
舗 装	68,751	12,878,405	33,269	7,812,160	332	236,118	33,601	8,048,278	48.9

(2) 下水道事業

種 別	全 体 計 画		令 和 元 年 度 以 前		令 和 2 年 度		計		進 捗 率 (パーセント)
	事 業 量 (延)	事 業 費 (千円)	事 業 量 (延)	事 業 費 (千円)	事 業 量 (延)	事 業 費 (千円)	事 業 量 (延)	事 業 費 (千円)	
公共下水道	498,923	100,000,000	226,880	50,247,797	1,531	257,860	228,411	50,505,657	50.5
都市下水路	2,253	455,310	2,253	455,310	-	-	2,253	455,310	100.0

(3) 土地区画整理事業

全 体 計 画		令 和 元 年 度 以 前		令 和 2 年 度		計		進 捗 率 (パーセント)
面 積 (延)	事 業 費 (千円)	面 積 (延)	事 業 費 (千円)	面 積 (延)	事 業 費 (千円)	面 積 (延)	事 業 費 (千円)	
216.0	6,302,020	216.0	6,302,020	-	-	216.0	6,302,020	100.0

(4) 公園事業

全 体 計 画		令 和 元 年 度 以 前		令 和 2 年 度		計		進 捗 率 (パーセント)
面 積 (延)	事 業 費 (千円)	面 積 (延)	事 業 費 (千円)	面 積 (延)	事 業 費 (千円)	面 積 (延)	事 業 費 (千円)	
196.8	88,151,484	95.1	27,681,867	0.6	159,225	95.7	27,841,092	48.6

伊東国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書

令和元年度以前及び令和2年度における伊東国際観光温泉文化都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	26,519	16,115,219	4,110	5,059,906	-	-	4,110	5,059,906	15.5
舗装	26,519	1,847,416	6,857	354,161	-	-	6,857	354,161	25.9

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	199,565	60,391,804	138,626	43,126,374	788	324,599	139,414	43,450,973	71.9
都市下水路	3,950	1,032,326	3,950	1,032,326	-	-	3,950	1,032,326	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 公園事業

全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
117.6	2,525,874	111.6	1,836,818	-	-	111.6	1,836,818	94.9

熱海国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書

令和元年度以前及び令和2年度における熱海国際観光温泉文化都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	22,091	16,859,007	20,491	14,338,891	-	-	20,491	14,338,891	92.8
舗装	22,091	1,040,263	19,447	1,038,932	-	-	19,447	1,038,932	88.0

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	160,711	58,096,410	127,754	53,514,507	619	78,311	128,373	53,592,818	92.2
都市下水路	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
1.9	3,252,571	1.9	3,252,571	-	-	1.9	3,252,571	100.0

(4) 公園事業

全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
184.9	14,522,982	155.4	11,274,543	-	-	155.4	11,274,543	84.0

横浜国際港都建設事業進捗状況報告書

令和元年度以前及び令和2年度における横浜国際港都建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	678,970	1,637,956,918	434,545	1,114,914,529	1,600	7,181,034	436,145	1,122,095,563	64.2
舗装	678,970	454,899,162	401,000	187,913,468	2,385	6,530,646	403,385	194,444,114	59.4

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	13,613,684	3,909,079,425	11,908,177	3,589,422,996	25,797	49,472,467	11,933,974	3,638,895,463	93.1
都市下水路	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
1,223.6	155,021,752	1,185.7	121,112,958	11.2	8,386,001	1,196.9	129,498,959	83.5

(4) 公園事業

全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
1,408.5	540,463,730	1,189.5	546,828,846	2.0	1,504,080	1,191.5	548,332,926	84.6

神戸国際港都建設事業進捗状況報告書

令和元年度以前及び令和2年度における神戸国際港都建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	653,855	576,730,488	503,478	457,240,854	520	3,022,400	503,998	460,263,254	77.1
舗装	645,545	109,020,446	469,561	87,981,692	520	755,600	470,081	88,737,292	72.8

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	5,737,810	1,186,728,398	4,751,544	1,155,367,849	1,707	17,802,181	4,753,251	1,173,170,030	98.9
都市下水路	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
4,667.6	1,174,468,459	4,660.1	1,164,281,423	-	2,324,633	4,660.1	1,166,606,056	99.3

(4) 公園事業

全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
1,749.6	280,182,402	1,155.9	229,777,521	8.4	62,413	1,164.3	229,839,934	66.5

奈良国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書

令和元年度以前及び令和2年度における奈良国際文化観光都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	160,461	224,013,632	94,846	71,211,916	1,175	3,864,671	96,021	75,076,587	59.8
舗装	160,461	23,722,265	94,821	7,796,881	1,164	187,033	95,985	7,983,914	59.8

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	1,312,421	133,378,418	1,248,332	118,474,917	333	110,408	1,248,665	118,585,325	88.9
都市下水路	11,730	2,310,188	11,583	2,269,566	-	-	11,583	2,269,566	98.2

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
516.0	93,397,530	507.6	87,413,428	0.7	3,525,728	508.3	90,939,156	97.4

(4) 公園事業

全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
79.0	19,604,900	74.8	16,271,723	-	32,874	74.8	16,304,597	94.7

京都国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書

令和元年度以前及び令和2年度における京都国際文化観光都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	535,230	1,555,848,132	328,591	467,277,633	103	763,426	328,694	468,041,059	61.4
舗装	535,230	25,437,438	292,786	10,173,947	110	99,474	292,896	10,273,421	54.7

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	4,870,770	1,541,685,724	4,767,341	1,409,338,724	3,933	21,792,000	4,771,274	1,431,130,724	92.8
都市下水路	35,430	15,164,209	35,430	15,164,209	-	-	35,430	15,164,209	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
5,528.2	187,184,625	3,556.8	173,963,638	-	1,772,645	3,556.8	175,736,283	93.9

(4) 公園事業

全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
1,020.0	162,338,173	332.9	135,400,890	-0.1	18,457	332.8	135,419,347	32.6

松江国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書

令和元年度以前及び令和2年度における松江国際文化観光都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	130,700	276,568,678	96,310	195,438,596	767	1,676,750	97,077	197,115,346	74.3
舗装	130,700	13,451,820	93,545	8,357,907	650	57,850	94,195	8,415,757	72.1

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	652,261	105,627,402	597,825	95,111,479	1,078	866,166	598,903	95,977,645	90.9
都市下水路	7,686	1,034,484	7,686	1,034,484	-	-	7,686	1,034,484	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
269.2	24,953,081	269.2	24,953,081	-	-	269.2	24,953,081	100.0

(4) 公園事業

全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
136.4	9,201,715	102.9	8,684,938	-	-	102.9	8,684,938	75.4

芦屋国際文化住宅都市建設事業進捗状況報告書

令和元年度以前及び令和2年度における芦屋国際文化住宅都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	
築造	35,030	73,317,790	26,755	40,005,064	-	-	26,755	40,005,064	76.4
舗装	35,030	11,945,230	26,755	1,395,592	-	-	26,755	1,395,592	76.4

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	
公共下水道	317,957	80,761,505	316,465	58,624,129	0	0	316,465	58,624,129	72.6
都市下水路	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
242.0	56,126,066	242.0	56,126,066	-	-	242.0	56,126,066	100.0

(4) 公園事業

全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
84.5	64,931,665	63.1	50,251,672	-	-	63.1	50,251,672	74.7

松山国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書

令和元年度以前及び令和2年度における松山国際観光温泉文化都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	76,877	70,343,070	64,665	62,568,366	-	182,356	64,665	62,750,722	84.1
舗装	83,565	4,639,000	56,558	3,027,223	-	2,940	56,558	3,030,163	67.7

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	1,569,303	353,283,340	1,429,852	344,901,669	7,201	2,885,944	1,437,053	347,787,613	98.4
都市下水路	8,496	3,938,679	8,074	3,889,210	-	-	8,074	3,889,210	98.7

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
521.8	38,350,155	509.2	22,445,142	-	1,762,652	509.2	24,207,794	63.1

(4) 公園事業

全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
309.8	51,350,841	303.1	48,925,300	0.0	66,679	303.1	48,991,979	97.8

軽井沢国際親善文化観光都市建設事業進捗状況報告書

令和元年度以前及び令和2年度における軽井沢国際親善文化観光都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (㈬)	事業費 (千円)	延長 (㈬)	事業費 (千円)	延長 (㈬)	事業費 (千円)	延長 (㈬)	事業費 (千円)	
築造	83,210	34,269,881	13,725	14,116,683	-	-	13,725	14,116,683	16.5
舗装	83,210	3,619,604	17,872	1,525,455	-	-	17,872	1,525,455	21.5

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (㈬)	事業費 (千円)	事業量 (㈬)	事業費 (千円)	事業量 (㈬)	事業費 (千円)	事業量 (㈬)	事業費 (千円)	
公共下水道	121,468	21,097,503	117,675	20,725,313	394	65,000	118,069	20,790,313	98.5
都市下水道	7,010	556,230	7,010	556,230	-	-	7,010	556,230	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (㈬)	事業費 (千円)	面積 (㈬)	事業費 (千円)	面積 (㈬)	事業費 (千円)	面積 (㈬)	事業費 (千円)	
68.5	2,015,914	68.5	2,015,914	-	-	68.5	2,015,914	100.0

(4) 公園事業

全体計画		令和元年度以前		令和2年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (㈬)	事業費 (千円)	面積 (㈬)	事業費 (千円)	面積 (㈬)	事業費 (千円)	面積 (㈬)	事業費 (千円)	
299.2	14,044,049	130.1	9,855,591	-	-	130.1	9,855,591	43.5