

広島平和記念都市建設事業進捗状況報告書
長崎国際文化都市建設事業進捗状況報告書
旧軍港市転換事業進捗状況報告書
別府国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
伊東国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
熱海国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
横浜国際港都建設事業進捗状況報告書
神戸国際港都建設事業進捗状況報告書
奈良国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書
京都国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書
松江国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書
芦屋国際文化住宅都市建設事業進捗状況報告書
松山国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
軽井沢国際親善文化観光都市建設事業進捗状況報告書

本電子媒体（PDF）は原本と相違ない。
令和4年12月9日
国土交通省都市局

広島平和記念都市建設事業進捗状況報告書等について

この報告書は、広島平和記念都市建設法その他の特別都市建設法の規定に基づき、毎年一回国会に対し、広島平和記念都市建設事業等の状況（街路事業、下水道事業、土地区画整理事業及び公園事業の進捗状況）を報告するものである。

- 広島平和記念都市建設事業進捗状況報告書
- 長崎国際文化都市建設事業進捗状況報告書
- 旧軍港市転換事業進捗状況報告書
- 別府国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
- 伊東国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
- 熱海国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
- 横浜国際港都建設事業進捗状況報告書
- 神戸国際港都建設事業進捗状況報告書
- 奈良国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書
- 京都国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書
- 松江国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書
- 芦屋国際文化住宅都市建設事業進捗状況報告書
- 松山国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
- 軽井沢国際親善文化観光都市建設事業進捗状況報告書

(以上14報告書)

広島平和記念都市建設事業進捗状況報告書

令和2年度以前及び令和3年度における広島平和記念都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	
築造	414,740	1,748,774,808	320,517	1,170,880,839	1,344	22,095,342	321,861	1,192,976,181	77.6
舗装	414,740	462,854,190	296,740	413,857,313	1,344	3,529,859	298,084	417,387,172	71.9

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	
公共下水道	6,484,000	1,400,000,000	5,811,393	1,211,989,102	929	17,722,957	5,812,322	1,229,712,059	87.8
都市下水路	11,290	7,476,979	11,290	7,476,979	-	-	11,290	7,476,979	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
1,510.9	164,739,147	1,501.8	159,729,608	-	838,763	1,501.8	160,568,371	97.5

(4) 公園事業

全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
619.7	146,776,729	538.0	122,127,615	-	-	538.0	122,127,615	86.8

長崎国際文化都市建設事業進捗状況報告書

令和2年度以前及び令和3年度における長崎国際文化都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	
築造	142,462	233,884,216	98,081	218,277,638	501	712,089	98,582	218,989,727	69.2
舗装	142,462	25,982,860	90,260	19,626,347	100	13,586	90,360	19,639,933	63.4

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	
公共下水道	1,751,850	319,066,482	1,737,230	307,424,867	2,600	1,998,095	1,739,830	309,422,962	97.0
都市下水路	17,163	2,021,800	17,163	2,021,800	-	-	17,163	2,021,800	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
866.7	75,042,707	856.1	66,476,084	3.1	2,628,049	859.2	69,104,133	92.1

(4) 公園事業

全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
870.6	42,041,636	563.0	23,235,368	0.0	21,219	563.0	23,256,587	64.7

旧軍港市転換事業進捗状況報告書

令和2年度以前及び令和3年度における旧軍港市転換事業(横須賀市、呉市、佐世保市、舞鶴市)の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

都市名	種別	全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
		延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
横須賀	築造	176,420	232,986,357	126,053	34,655,675	-	295,183	126,053	34,950,858	71.5
	舗装	176,420	17,138,902	103,909	1,537,359	-	-	103,909	1,537,359	58.9
呉	築造	129,140	30,939,765	73,780	29,368,272	162	498,301	73,942	29,866,573	57.3
	舗装	129,140	9,767,572	53,755	4,024,926	-	-	53,755	4,024,926	41.6
佐世保	築造	97,151	112,813,290	63,773	107,771,716	-	36,542	63,773	107,808,258	65.6
	舗装	97,151	18,087,744	55,214	9,279,650	-	-	55,214	9,279,650	56.8
舞鶴	築造	101,060	107,271,300	43,502	12,791,546	-	319,062	43,502	13,110,608	43.0
	舗装	101,060	11,754,000	34,862	1,784,302	-	-	34,862	1,784,302	34.5

(2) 下水道事業

都市名	種別	全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
		事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
横須賀	公共下水道	1,987,049	423,875,000	1,359,563	407,845,755	1,546	6,309,894	1,361,109	414,155,649	97.7
	都市下水路	1,070	2,634,338	1,070	2,634,338	-	-	1,070	2,634,338	100.0
呉	公共下水道	1,172,213	175,276,000	930,792	142,915,352	820	2,136,536	931,612	145,051,888	82.8
	都市下水路	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐世保	公共下水道	838,982	138,910,402	669,754	119,076,808	9,298	3,794,844	679,052	122,871,652	88.5
	都市下水路	11,488	3,786,882	11,488	3,786,882	-	-	11,488	3,786,882	100.0
舞鶴	公共下水道	499,889	103,061,486	471,029	81,271,214	397	1,605,192	471,426	82,876,406	80.4
	都市下水路	42,800	2,682,000	36,271	2,632,694	-	-	36,271	2,632,694	98.2

(3) 土地区画整理事業

都市名	全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
横須賀	140.8	3,265,322	140.8	3,265,322	-	-	140.8	3,265,322	100.0
呉	349.3	23,204,444	349.3	23,201,717	-	-	349.3	23,201,717	100.0
佐世保	174.0	12,327,799	174.0	12,327,799	-	-	174.0	12,327,799	100.0
舞鶴	21.5	16,826,511	21.5	16,826,511	-	-	21.5	16,826,511	100.0

(4) 公園事業

都市名	全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	
横須賀	520.1	58,823,992	500.1	52,860,391	-	-	500.1	52,860,391	96.2
呉	193.2	12,966,687	188.5	10,864,296	-	63,629	188.5	10,927,925	97.6
佐世保	553.7	17,158,509	423.7	15,604,825	-	-	423.7	15,604,825	76.5
舞鶴	179.1	13,350,000	141.7	11,200,872	-	36,211	141.7	11,237,083	79.1

別府国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書

令和2年度以前及び令和3年度における別府国際観光温泉文化都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	68,751	115,905,648	41,698	68,279,363	244	929,600	41,942	69,208,963	61.0
舗装	68,751	12,878,405	33,601	8,048,278	244	103,289	33,845	8,151,567	49.2

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	498,923	100,000,000	228,411	50,505,657	2,834	277,866	231,245	50,783,523	50.8
都市下水路	2,253	455,310	2,253	455,310	-	-	2,253	455,310	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
216.0	6,302,020	216.0	6,302,020	-	-	216.0	6,302,020	100.0

(4) 公園事業

全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
196.8	88,151,484	95.7	27,841,092	1.8	196,524	97.5	28,037,616	49.5

伊東国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書

令和2年度以前及び令和3年度における伊東国際観光温泉文化都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	26,519	16,115,219	4,110	5,059,906	-	-	4,110	5,059,906	15.5
舗装	26,519	1,847,416	6,857	354,161	-	-	6,857	354,161	25.9

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	199,565	60,391,804	139,414	43,450,973	617	433,949	140,031	43,884,922	72.7
都市下水路	3,950	1,032,326	3,950	1,032,326	-	-	3,950	1,032,326	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 公園事業

全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
117.6	2,525,874	111.6	1,836,818	-	-	111.6	1,836,818	94.9

熱海国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書

令和2年度以前及び令和3年度における熱海国際観光温泉文化都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	22,091	16,859,007	20,491	14,338,891	-	-	20,491	14,338,891	92.8
舗装	22,091	1,040,263	19,447	1,038,932	-	-	19,447	1,038,932	88.0

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	160,711	58,096,410	128,373	53,592,818	38	3,815	128,411	53,596,633	92.3
都市下水路	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
1.9	3,252,571	1.9	3,252,571	-	-	1.9	3,252,571	100.0

(4) 公園事業

全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
184.9	14,522,982	155.4	11,274,543	-	-	155.4	11,274,543	84.0

横浜国際港都建設事業進捗状況報告書

令和2年度以前及び令和3年度における横浜国際港都建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	678,970	1,637,956,918	436,145	1,122,095,563	1,780	34,099,775	437,925	1,156,195,338	64.5
舗装	678,970	454,899,162	403,385	194,444,114	2,140	4,461,245	405,525	198,905,359	59.7

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	13,613,684	3,909,079,425	11,933,974	3,638,895,463	16,354	48,243,556	11,950,328	3,687,139,019	94.3
都市下水路	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
1,223.3	155,908,845	1,196.9	129,498,959	14.1	10,795,542	1,211.0	140,294,501	90.0

(4) 公園事業

全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
1,408.5	540,463,730	1,191.5	548,332,926	-	707,219	1,191.5	549,040,145	84.6

神戸国際港都建設事業進捗状況報告書

令和2年度以前及び令和3年度における神戸国際港都建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	653,855	576,730,488	503,998	460,263,254	540	2,393,600	504,538	462,656,854	77.2
舗装	645,545	109,020,446	470,081	88,737,292	540	598,400	470,621	89,335,692	72.9

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	5,710,393	1,255,430,248	4,753,251	1,173,170,030	2,949	21,731,517	4,756,200	1,194,901,547	95.2
都市下水路	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
4,667.6	1,174,468,459	4,660.1	1,166,606,056	-	16,000	4,660.1	1,166,622,056	99.3

(4) 公園事業

全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
1,749.6	280,182,402	1,164.3	229,839,934	28	-	1,191.8	229,839,934	68.1

奈良国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書

令和2年度以前及び令和3年度における奈良国際文化観光都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	160,461	224,013,632	96,021	75,076,587	648	1,292,964	96,669	76,369,551	60.2
舗装	160,461	23,722,265	95,985	7,983,914	648	84,977	96,633	8,068,891	60.2

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	1,312,421	133,378,418	1,248,665	118,585,325	2,340	679,034	1,251,005	119,264,359	89.4
都市下水路	11,730	2,310,188	11,583	2,269,566	-	-	11,583	2,269,566	98.2

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
516.0	93,397,530	508.3	90,939,156	1.0	296,054	509.3	91,235,210	97.7

(4) 公園事業

全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
79.0	19,604,900	74.8	16,304,597	-	55,988	74.8	16,360,585	94.7

京都国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書

令和2年度以前及び令和3年度における京都国際文化観光都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	535,230	1,555,848,132	328,694	468,041,059	98	591,432	328,792	468,632,491	61.4
舗装	535,230	25,437,438	292,896	10,273,421	163	109,460	293,059	10,382,881	54.8

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	4,870,770	1,541,685,724	4,771,274	1,431,130,724	6,341	18,990,756	4,777,615	1,450,121,480	94.1
都市下水路	35,430	15,164,209	35,430	15,164,209	-	-	35,430	15,164,209	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
5,528.2	187,191,475	3,556.8	175,736,283	1.4	2,011,787	3,558.2	177,748,070	95.0

(4) 公園事業

全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
1,020.0	162,338,173	332.8	135,419,347	-	58,845	332.8	135,478,192	32.6

松江国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書

令和2年度以前及び令和3年度における松江国際文化観光都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種 別	全 体 計 画		令 和 2 年 度 以 前		令 和 3 年 度		計		進 捗 率 (パーセント)
	延 長 (㎡)	事 業 費 (千円)	延 長 (㎡)	事 業 費 (千円)	延 長 (㎡)	事 業 費 (千円)	延 長 (㎡)	事 業 費 (千円)	
築 造	139,600	298,796,604	97,077	197,115,346	664	1,298,355	97,741	198,413,701	70.0
舗 装	139,600	14,321,161	94,195	8,415,757	682	60,903	94,877	8,476,660	68.0

(2) 下水道事業

種 別	全 体 計 画		令 和 2 年 度 以 前		令 和 3 年 度		計		進 捗 率 (パーセント)
	事 業 量 (㎡)	事 業 費 (千円)	事 業 量 (㎡)	事 業 費 (千円)	事 業 量 (㎡)	事 業 費 (千円)	事 業 量 (㎡)	事 業 費 (千円)	
公共下水道	652,261	105,627,402	598,903	95,977,645	763	1,061,245	599,666	97,038,890	91.9
都市下水路	7,686	1,034,484	7,686	1,034,484	-	-	7,686	1,034,484	100.0

(3) 土地区画整理事業

全 体 計 画		令 和 2 年 度 以 前		令 和 3 年 度		計		進 捗 率 (パーセント)
面 積 (㎡)	事 業 費 (千円)	面 積 (㎡)	事 業 費 (千円)	面 積 (㎡)	事 業 費 (千円)	面 積 (㎡)	事 業 費 (千円)	
269.2	24,953,081	269.2	24,953,081	-	-	269.2	24,953,081	100.0

(4) 公園事業

全 体 計 画		令 和 2 年 度 以 前		令 和 3 年 度		計		進 捗 率 (パーセント)
面 積 (㎡)	事 業 費 (千円)	面 積 (㎡)	事 業 費 (千円)	面 積 (㎡)	事 業 費 (千円)	面 積 (㎡)	事 業 費 (千円)	
136.4	9,201,715	102.9	8,684,938	-	-	102.9	8,684,938	75.4

芦屋国際文化住宅都市建設事業進捗状況報告書

令和2年度以前及び令和3年度における芦屋国際文化住宅都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	
築造	35,030	73,317,790	26,755	40,005,064	-	-	26,755	40,005,064	76.4
舗装	35,030	11,945,230	26,755	1,395,592	-	-	26,755	1,395,592	76.4

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	
公共下水道	317,957	80,761,505	316,465	58,624,129	407	111,761	316,872	58,735,890	72.7
都市下水路	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
242.0	56,126,066	242.0	56,126,066	-	-	242.0	56,126,066	100.0

(4) 公園事業

全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
84.5	64,931,665	63.1	50,251,672	-	-	63.1	50,251,672	74.7

松山国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書

令和2年度以前及び令和3年度における松山国際観光温泉文化都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	76,877	70,343,070	64,665	62,750,722	-	222,134	64,665	62,972,856	84.1
舗装	83,565	4,639,000	56,558	3,030,163	-	1,800	56,558	3,031,963	67.7

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	1,569,303	353,283,340	1,437,053	347,787,613	8,029	5,062,074	1,445,082	352,849,687	99.9
都市下水路	8,496	3,938,679	8,074	3,889,210	-	-	8,074	3,889,210	98.7

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
521.8	38,350,155	509.2	24,207,794	-	1,809,111	509.2	26,016,905	67.8

(4) 公園事業

全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
309.8	51,350,841	303.1	48,991,979	0.1	78,769	303.2	49,070,748	97.9

軽井沢国際親善文化観光都市建設事業進捗状況報告書

令和2年度以前及び令和3年度における軽井沢国際親善文化観光都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (㈬)	事業費 (千円)	延長 (㈬)	事業費 (千円)	延長 (㈬)	事業費 (千円)	延長 (㈬)	事業費 (千円)	
築造	83,210	34,269,881	13,725	14,116,683	-	-	13,725	14,116,683	16.5
舗装	83,210	3,619,604	17,872	1,525,455	-	-	17,872	1,525,455	21.5

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (㈬)	事業費 (千円)	事業量 (㈬)	事業費 (千円)	事業量 (㈬)	事業費 (千円)	事業量 (㈬)	事業費 (千円)	
公共下水道	121,468	21,097,503	118,069	20,790,313	1,653	196,800	119,722	20,987,113	99.5
都市下水路	7,010	556,230	7,010	556,230	-	-	7,010	556,230	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (㈬)	事業費 (千円)	面積 (㈬)	事業費 (千円)	面積 (㈬)	事業費 (千円)	面積 (㈬)	事業費 (千円)	
68.5	2,015,914	68.5	2,015,914	-	-	68.5	2,015,914	100.0

(4) 公園事業

全体計画		令和2年度以前		令和3年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (㈬)	事業費 (千円)	面積 (㈬)	事業費 (千円)	面積 (㈬)	事業費 (千円)	面積 (㈬)	事業費 (千円)	
299.2	14,044,049	130.1	9,855,591	-	-	130.1	9,855,591	43.5