

広島平和記念都市建設事業進捗状況報告書

長崎国際文化都市建設事業進捗状況報告書

旧軍港市転換事業進捗状況報告書

別府国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書

伊東国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書

熱海国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書

横浜国際港都建設事業進捗状況報告書

神戸国際港都建設事業進捗状況報告書

奈良国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書

京都国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書

松江国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書

芦屋国際文化住宅都市建設事業進捗状況報告書

松山国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書

軽井沢国際親善文化観光都市建設事業進捗状況報告書

本電子媒体（PDF）は原本と相違ない。
令和6年12月13日
国土交通省都市局

広島平和記念都市建設事業進捗状況報告書等について

この報告書は、広島平和記念都市建設法その他の特別都市建設法の規定に基づき、毎年一回国会に対し、広島平和記念都市建設事業等の状況（街路事業、下水道事業、土地区画整理事業及び公園事業の進捗状況）を報告するものである。

- 広島平和記念都市建設事業進捗状況報告書
- 長崎国際文化都市建設事業進捗状況報告書
- 旧軍港市転換事業進捗状況報告書
- 別府国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
- 伊東国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
- 熱海国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
- 横浜国際港都建設事業進捗状況報告書
- 神戸国際港都建設事業進捗状況報告書
- 奈良国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書
- 京都国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書
- 松江国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書
- 芦屋国際文化住宅都市建設事業進捗状況報告書
- 松山国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
- 軽井沢国際親善文化観光都市建設事業進捗状況報告書

(以上14報告書)

広島平和記念都市建設事業進捗状況報告書

令和4年度以前及び令和5年度における広島平和記念都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (m)	事業費 (千円)	延長 (m)	事業費 (千円)	延長 (m)	事業費 (千円)	延長 (m)	事業費 (千円)	
築造	413,350	1,751,294,808	324,797	1,213,171,725	215	18,147,056	325,012	1,231,318,781	78.6
舗装	413,350	463,484,190	301,020	421,304,548	215	3,685,197	301,235	424,989,745	72.9

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (m)	事業費 (千円)	事業量 (m)	事業費 (千円)	事業量 (m)	事業費 (千円)	事業量 (m)	事業費 (千円)	
公共下水道	6,492,000	1,400,000,000	5,841,343	1,244,082,424	16,056	16,131,388	5,857,399	1,260,213,812	90.0
都市下水道	11,290	7,476,979	11,290	7,476,979	-	-	11,290	7,476,979	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	
1,510.9	166,131,147	1,501.8	161,931,915	-	1,551,260	1,501.8	163,483,175	98.4

(4) 公園事業

全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	
619.7	146,776,729	538.0	122,127,615	-	-	538.0	122,127,615	86.8

長崎国際文化都市建設事業進捗状況報告書

令和4年度以前及び令和5年度における長崎国際文化都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	142,462	233,964,216	98,600	219,628,849	117	731,250	98,717	220,360,099	69.3
舗装	142,462	25,982,860	90,378	19,732,380	117	137,270	90,495	19,869,650	63.5

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	1,751,850	319,066,482	1,742,730	310,579,038	4,600	1,226,944	1,747,330	311,805,982	97.7
都市下水路	17,163	2,021,800	17,163	2,021,800	-	-	17,163	2,021,800	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
866.7	75,042,707	862.6	72,119,169	2.3	2,060,990	864.9	74,180,159	98.9

(4) 公園事業

全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
870.6	42,041,636	563.1	23,374,054	0.1	77,029	563.2	23,451,083	64.7

旧軍港市転換事業進捗状況報告書

令和4年度以前及び令和5年度における旧軍港市転換事業（横須賀市、呉市、佐世保市、舞鶴市）の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

都市名	種別	全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
		延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	
横須賀	築造	176,420	232,986,357	126,053	34,963,819	—	39,891	126,053	35,003,710	71.5
	舗装	176,420	17,138,902	103,909	1,537,359	—	30,510	103,909	1,567,869	58.9
呉	築造	129,140	30,939,765	74,215	30,257,481	120	418,434	74,335	30,675,915	57.6
	舗装	129,140	9,767,572	54,055	4,054,294	117	13,467	54,172	4,067,761	41.9
佐世保	築造	97,151	112,813,290	63,773	107,875,760	—	43,873	63,773	107,919,633	65.6
	舗装	97,151	18,087,744	55,214	9,279,650	—	—	55,214	9,279,650	56.8
舞鶴	築造	101,060	107,271,300	43,502	13,420,073	—	152,768	43,502	13,572,841	43.0
	舗装	101,600	11,754,000	34,862	1,784,302	—	44,996	34,862	1,829,298	34.3

(2) 下水道事業

都市名	種別	全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
		事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	
横須賀	公共下水道	2,140,245	684,393,897	1,662,329	420,363,014	-12	4,767,159	1,662,317	425,130,173	62.1
	都市下水道	1,070	2,634,338	1,070	2,634,338	—	—	1,070	2,634,338	100.0
呉	公共下水道	1,172,213	175,276,000	932,839	146,254,561	728	1,824,606	933,567	148,079,167	84.5
	都市下水道	—	—	—	—	—	—	—	—	—
佐世保	公共下水道	838,982	138,910,402	690,544	126,940,289	7,596	3,062,875	698,140	130,003,164	93.6
	都市下水道	11,488	3,786,882	11,488	3,786,882	—	—	11,488	3,786,882	100.0
舞鶴	公共下水道	499,889	103,061,486	471,630	84,174,109	528	1,228,991	472,158	85,403,100	82.9
	都市下水道	42,800	2,682,000	36,271	2,632,694	—	—	36,271	2,632,694	98.2

(3) 土地区画整理事業

都市名	全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
横須賀	140.8	3,265,322	140.8	3,265,322	—	—	140.8	3,265,322	100.0
呉	349.3	23,204,444	349.3	23,201,717	—	—	349.3	23,201,717	100.0
佐世保	174.0	12,327,799	174.0	12,327,799	—	—	174.0	12,327,799	100.0
舞鶴	21.5	16,826,511	21.5	16,826,511	—	—	21.5	16,826,511	100.0

(4) 公園事業

都市名	全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	
横須賀	520.1	58,823,992	506.7	52,862,715	1.7	1,932,664	508.4	54,795,379	97.8
呉	193.2	12,966,687	188.5	11,010,821	0.2	121,995	188.7	11,132,816	97.7
佐世保	553.7	17,291,727	423.7	15,604,825	-	-	423.7	15,604,825	76.5
舞鶴	179.1	13,350,000	141.7	11,278,810	-	44,508	141.7	11,323,318	79.1

別府国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書

令和4年度以前及び令和5年度における別府国際観光温泉文化都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	68,751	117,291,648	42,377	70,523,241	248	917,489	42,625	71,440,730	62.0
舗装	68,751	13,032,405	34,280	8,297,598	248	101,943	34,528	8,399,541	50.2

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	328,885	65,777,000	234,490	51,021,232	1,850	271,649	236,340	51,292,881	78.0
都市下水路	2,253	455,310	2,253	455,310	-	-	2,253	455,310	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
216.0	6,302,020	216.0	6,302,020	-	-	216.0	6,302,020	100.0

(4) 公園事業

全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
196.8	88,151,484	98.0	28,068,549	-	55,096	98.0	28,123,645	49.8

伊東国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書

令和4年度以前及び令和5年度における伊東国際観光温泉文化都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	
築造	25,549	15,525,764	4,110	5,059,906	—	—	4,110	5,059,906	16.1
舗装	25,549	1,779,842	6,857	354,161	—	—	6,857	354,161	26.8

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	
公共下水道	199,565	60,391,804	140,428	44,285,890	173	270,299	140,601	44,556,189	73.8
都市下水路	3,950	1,032,326	3,950	1,032,326	—	—	3,950	1,032,326	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—

(4) 公園事業

全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
117.6	2,525,874	111.6	1,836,818	—	—	111.6	1,836,818	94.9

熱海国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書

令和4年度以前及び令和5年度における熱海国際観光温泉文化都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	22,091	16,859,007	20,491	14,338,891	-	-	20,491	14,338,891	92.8
舗装	22,091	1,040,263	19,447	1,038,932	-	-	19,447	1,038,932	88.0

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	160,711	58,096,410	128,848	53,639,986	163	14,028	129,011	53,654,014	92.4
都市下水路	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
1.9	3,252,571	1.9	3,252,571	-	-	1.9	3,252,571	100.0

(4) 公園事業

全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
184.9	14,522,982	155.4	11,274,543	-	-	155.4	11,274,543	84.0

横浜国際港都建設事業進捗状況報告書

令和4年度以前及び令和5年度における横浜国際港都建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (㍉)	事業費 (千円)	延長 (㍉)	事業費 (千円)	延長 (㍉)	事業費 (千円)	延長 (㍉)	事業費 (千円)	
築造	682,920	1,663,987,648	439,815	1,161,154,749	2,040	2,491,746	441,855	1,163,646,495	64.7
舗装	682,920	467,918,432	406,385	203,609,670	210	4,278,924	406,595	207,888,594	59.5

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (㍉)	事業費 (千円)	事業量 (㍉)	事業費 (千円)	事業量 (㍉)	事業費 (千円)	事業量 (㍉)	事業費 (千円)	
公共下水道	13,613,684	3,902,350,472	11,958,378	3,736,208,844	17,039	54,568,426	11,975,417	3,790,777,270	97.1
都市下水道	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (㍉)	事業費 (千円)	面積 (㍉)	事業費 (千円)	面積 (㍉)	事業費 (千円)	面積 (㍉)	事業費 (千円)	
1,472.1	237,318,144	1,229.8	147,882,897	32.0	13,354,937	1,261.8	161,237,834	67.9

(4) 公園事業

全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (㍉)	事業費 (千円)	面積 (㍉)	事業費 (千円)	面積 (㍉)	事業費 (千円)	面積 (㍉)	事業費 (千円)	
1,407.5	539,010,541	1,194.0	549,396,614	3.1	788,344	1,197.1	550,184,958	85.1

神戸国際港都建設事業進捗状況報告書

令和4年度以前及び令和5年度における神戸国際港都建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (㍍)	事業費 (千円)	延長 (㍍)	事業費 (千円)	延長 (㍍)	事業費 (千円)	延長 (㍍)	事業費 (千円)	
築造	653,855	576,730,488	504,848	464,535,254	270	1,424,800	505,118	465,960,054	77.3
舗装	645,545	109,020,446	470,931	89,805,292	270	356,200	471,201	90,161,492	73.0

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (㍍)	事業費 (千円)	事業量 (㍍)	事業費 (千円)	事業量 (㍍)	事業費 (千円)	事業量 (㍍)	事業費 (千円)	
公共下水道	5,736,575	1,261,186,361	4,759,743	1,215,520,856	2,104	19,797,139	4,761,847	1,235,317,995	97.9
都市下水道	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (㍍ ²)	事業費 (千円)	面積 (㍍ ²)	事業費 (千円)	面積 (㍍ ²)	事業費 (千円)	面積 (㍍ ²)	事業費 (千円)	
4,667.6	1,174,734,615	4,660.3	1,166,826,056	0.5	855,408	4,660.8	1,167,681,464	99.4

(4) 公園事業

全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (㍍ ²)	事業費 (千円)	面積 (㍍ ²)	事業費 (千円)	面積 (㍍ ²)	事業費 (千円)	面積 (㍍ ²)	事業費 (千円)	
1,749.6	280,182,402	1,193.1	229,839,934	0.3	-	1,193.4	229,839,934	68.2

奈良国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書

令和4年度以前及び令和5年度における奈良国際文化観光都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	
築造	160,455	224,005,256	97,320	77,804,706	872	730,648	98,192	78,535,354	61.2
舗装	160,455	23,721,383	97,284	8,155,784	872	115,903	98,156	8,271,687	61.2

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	
公共下水道	1,312,421	133,378,418	1,252,735	119,967,314	306	103,062	1,253,041	120,070,376	90.0
都市下水路	11,730	2,310,188	11,583	2,269,566	-	-	11,583	2,269,566	98.2

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
516.0	93,397,530	509.7	91,493,923	0.1	413,544	509.8	91,907,467	98.4

(4) 公園事業

全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
79.0	19,604,900	74.8	16,384,750	-	58,836	74.8	16,443,586	94.7

京都国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書

令和4年度以前及び令和5年度における京都国際文化観光都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	535,230	1,555,848,132	328,806	468,718,328	1	3,123	328,807	468,721,451	61.4
舗装	535,230	25,437,438	293,116	10,419,697	3	1,164	293,119	10,420,861	54.8

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	4,870,770	1,541,685,724	4,783,455	1,468,930,216	6,143	21,260,263	4,789,598	1,490,190,479	96.7
都市下水路	35,430	15,164,209	35,430	15,164,209	-	-	35,430	15,164,209	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
5,528.2	187,540,392	3,709.2	179,051,357	-	1,219,720	3,709.2	180,271,077	96.1

(4) 公園事業

全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
1,020.0	162,338,173	332.8	135,527,335	-	-	332.8	135,527,335	32.6

松江国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書

令和4年度以前及び令和5年度における松江国際文化観光都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	139,600	300,850,163	98,515	200,168,147	1,226	2,675,187	99,741	202,843,334	71.4
舗装	139,600	14,393,908	95,377	8,531,160	500	51,500	95,877	8,582,660	68.7

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	652,261	105,627,402	601,293	98,143,100	1,039	901,211	602,332	99,044,311	93.8
都市下水路	7,686	1,034,484	7,686	1,034,484	-	-	7,686	1,034,484	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
269.2	24,953,081	269.2	24,953,081	-	-	269.2	24,953,081	100.0

(4) 公園事業

全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
136.4	9,201,715	102.9	8,684,938	-	-	102.9	8,684,938	75.4

芦屋国際文化住宅都市建設事業進捗状況報告書

令和4年度以前及び令和5年度における芦屋国際文化住宅都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	
築造	35,030	73,317,790	26,755	40,005,064	—	—	26,755	40,005,064	76.4
舗装	35,030	11,945,230	26,755	1,395,592	—	—	26,755	1,395,592	76.4

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	
公共下水道	317,957	80,761,505	316,883	58,762,549	598	117,059	317,481	58,879,608	72.9
都市下水路	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
242.0	56,126,066	242.0	56,126,066	—	—	242.0	56,126,066	100.0

(4) 公園事業

全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
84.5	64,931,665	63.1	50,251,672	—	—	63.1	50,251,672	74.7

松山国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書

令和4年度以前及び令和5年度における松山国際観光温泉文化都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種 別	全 体 計 画		令 和 4 年 度 以 前		令 和 5 年 度		計		進 捗 率 (パーセント)
	延 長 (㎡)	事 業 費 (千円)	延 長 (㎡)	事 業 費 (千円)	延 長 (㎡)	事 業 費 (千円)	延 長 (㎡)	事 業 費 (千円)	
築 造	76,877	70,343,070	71,011	63,117,114	—	231,978	71,011	63,349,092	92.4
舗 装	83,565	4,639,000	62,643	3,061,069	—	—	62,643	3,061,069	75.0

(2) 下水道事業

種 別	全 体 計 画		令 和 4 年 度 以 前		令 和 5 年 度		計		進 捗 率 (パーセント)
	事 業 量 (㎡)	事 業 費 (千円)	事 業 量 (㎡)	事 業 費 (千円)	事 業 量 (㎡)	事 業 費 (千円)	事 業 量 (㎡)	事 業 費 (千円)	
公共下水道	1,649,188	404,723,588	1,453,864	356,791,078	6,013	4,301,224	1,459,877	361,092,302	89.2
都市下水路	8,496	3,938,679	8,074	3,889,210	—	—	8,074	3,889,210	98.7

(3) 土地区画整理事業

全 体 計 画		令 和 4 年 度 以 前		令 和 5 年 度		計		進 捗 率 (パーセント)
面 積 (㎡)	事 業 費 (千円)	面 積 (㎡)	事 業 費 (千円)	面 積 (㎡)	事 業 費 (千円)	面 積 (㎡)	事 業 費 (千円)	
521.8	38,350,155	509.3	26,987,327	0.6	779,049	509.9	27,766,376	72.4

(4) 公園事業

全 体 計 画		令 和 4 年 度 以 前		令 和 5 年 度		計		進 捗 率 (パーセント)
面 積 (㎡)	事 業 費 (千円)	面 積 (㎡)	事 業 費 (千円)	面 積 (㎡)	事 業 費 (千円)	面 積 (㎡)	事 業 費 (千円)	
309.8	51,350,841	303.2	49,128,976	0.1	124,749	303.3	49,253,725	97.9

軽井沢国際親善文化観光都市建設事業進捗状況報告書

令和4年度以前及び令和5年度における軽井沢国際親善文化観光都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	83,210	34,269,881	13,725	14,116,683	—	—	13,725	14,116,683	16.5
舗装	83,210	3,619,604	17,872	1,525,455	—	—	17,872	1,525,455	21.5

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	121,468	21,097,503	120,285	21,018,756	320	24,005	120,605	21,042,761	99.7
都市下水路	7,010	556,230	7,010	556,230	—	—	7,010	556,230	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (ヘクタール)	事業費 (千円)	面積 (ヘクタール)	事業費 (千円)	面積 (ヘクタール)	事業費 (千円)	面積 (ヘクタール)	事業費 (千円)	
68.5	2,015,914	68.5	2,015,914	—	—	68.5	2,015,914	100.0

(4) 公園事業

全体計画		令和4年度以前		令和5年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (ヘクタール)	事業費 (千円)	面積 (ヘクタール)	事業費 (千円)	面積 (ヘクタール)	事業費 (千円)	面積 (ヘクタール)	事業費 (千円)	
299.2	14,044,049	130.1	9,855,591	—	—	130.1	9,855,591	43.5

