

広島平和記念都市建設事業進捗状況報告書
長崎国際文化都市建設事業進捗状況報告書
旧軍港市転換事業進捗状況報告書
別府国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
伊東国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
熱海国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
横浜国際港都建設事業進捗状況報告書
神戸国際港都建設事業進捗状況報告書
奈良国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書
京都国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書
松江国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書
芦屋国際文化住宅都市建設事業進捗状況報告書
松山国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
軽井沢国際親善文化観光都市建設事業進捗状況報告書

広島平和記念都市建設事業進捗状況報告書等について

この報告書は、広島平和記念都市建設法その他の特別都市建設法の規定に基づき、毎年一回国会に対し、広島平和記念都市建設事業等の状況（街路事業、下水道事業、土地区画整理事業及び公園事業の進捗状況）を報告するものである。

- 広島平和記念都市建設事業進捗状況報告書
- 長崎国際文化都市建設事業進捗状況報告書
- 旧軍港市転換事業進捗状況報告書
- 別府国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
- 伊東国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
- 熱海国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
- 横浜国際港都建設事業進捗状況報告書
- 神戸国際港都建設事業進捗状況報告書
- 奈良国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書
- 京都国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書
- 松江国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書
- 芦屋国際文化住宅都市建設事業進捗状況報告書
- 松山国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書
- 軽井沢国際親善文化観光都市建設事業進捗状況報告書

(以上14報告書)

広島平和記念都市建設事業進捗状況報告書

令和5年度以前及び令和6年度における広島平和記念都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	
築造	412,690	1,751,862,808	325,012	1,231,318,781	316	14,522,607	325,328	1,245,841,388	78.8
舗装	412,690	463,626,190	301,235	424,989,745	316	2,464,735	301,551	427,454,480	73.1

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	
公共下水道	6,492,000	1,400,000,000	5,857,399	1,260,213,812	24,760	13,814,693	5,882,159	1,274,028,505	91.0
都市下水路	11,290	7,476,979	11,290	7,476,979	—	—	11,290	7,476,979	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
1,510.9	166,131,147	1,501.8	163,483,175	—	1,606,954	1,501.8	165,090,129	99.4

(4) 公園事業

全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
619.7	146,776,729	538.0	122,127,615	—	—	538.0	122,127,615	86.8

長崎国際文化都市建設事業進捗状況報告書

令和5年度以前及び令和6年度における長崎国際文化都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	
築造	142,462	234,204,216	98,717	220,360,099	121	594,305	98,838	220,954,404	69.4
舗装	142,462	25,982,860	90,495	19,869,650	121	103,269	90,616	19,972,919	63.6

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	
公共下水道	1,751,850	319,066,482	1,747,330	311,805,982	1,600	137,956	1,748,930	311,943,938	97.8
都市下水路	17,163	2,021,800	17,163	2,021,800	—	—	17,163	2,021,800	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	
866.6	76,984,959	864.9	74,180,159	0.1	1,785,610	865.0	75,965,769	98.7

(4) 公園事業

全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	
870.6	42,041,636	563.2	23,451,083	0.1	40,077	563.3	23,491,160	64.7

旧軍港市転換事業進捗状況報告書

令和5年度以前及び令和6年度における旧軍港市転換事業(横須賀市、呉市、佐世保市、舞鶴市)の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

都市名	種別	全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
		延長 (m)	事業費 (千円)	延長 (m)	事業費 (千円)	延長 (m)	事業費 (千円)	延長 (m)	事業費 (千円)	
横須賀	築造	176,420	232,986,357	126,053	35,003,710	—	—	126,053	35,003,710	71.5
	舗装	176,420	17,138,902	103,909	1,567,869	—	73,869	103,909	1,641,738	58.9
呉	築造	129,140	30,939,765	74,335	30,675,915	559	274,771	74,894	30,950,686	58.0
	舗装	129,140	9,767,572	54,172	4,067,761	284	25,830	54,456	4,093,591	42.2
佐世保	築造	85,530	108,428,180	63,773	107,919,633	—	35,151	63,773	107,954,784	74.6
	舗装	85,530	9,362,437	55,214	9,279,650	—	—	55,214	9,279,650	64.6
舞鶴	築造	101,060	107,271,300	43,502	13,572,841	—	12,947,710	43,502	26,520,551	43.0
	舗装	101,600	11,754,000	34,862	1,829,298	—	—	34,862	1,829,298	34.3

(2) 下水道事業

都市名	種別	全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
		事業量 (m)	事業費 (千円)	事業量 (m)	事業費 (千円)	事業量 (m)	事業費 (千円)	事業量 (m)	事業費 (千円)	
横須賀	公共下水道	2,141,303	666,925,215	1,662,317	425,130,173	1,974	10,757,842	1,664,291	435,888,015	65.4
	都市下水路	1,070	2,634,338	1,070	2,634,338	—	—	1,070	2,634,338	100.0
呉	公共下水道	1,172,213	175,276,000	933,567	148,079,167	683	2,289,110	934,250	150,368,277	85.8
	都市下水路	—	—	—	—	—	—	—	—	—
佐世保	公共下水道	838,982	138,910,402	698,140	130,003,164	5,660	3,511,213	703,800	133,514,377	96.1
	都市下水路	11,488	3,786,882	11,488	3,786,882	—	—	11,488	3,786,882	100.0
舞鶴	公共下水道	499,889	103,061,486	472,158	85,403,100	2,397	613,534	474,555	86,016,634	83.5
	都市下水路	42,800	2,682,000	36,271	2,632,694	—	—	36,271	2,632,694	98.2

(3) 土地区画整理事業

都市名	全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	
横須賀	140.8	3,265,322	140.8	3,265,322	—	—	140.8	3,265,322	100.0
呉	349.3	23,204,444	349.3	23,201,717	—	—	349.3	23,201,717	100.0
佐世保	174.0	12,327,799	174.0	12,327,799	—	—	174.0	12,327,799	100.0
舞鶴	21.5	16,826,511	21.5	16,826,511	—	—	21.5	16,826,511	100.0

(4) 公園事業

都市名	全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	
横須賀	520.1	58,823,992	508.4	54,795,379	—	—	508.4	54,795,379	97.8
呉	193.2	12,966,687	188.7	11,132,816	0.5	52,437	189.2	11,185,253	97.9
佐世保	553.7	17,285,412	423.7	15,604,825	—	—	423.7	15,604,825	76.5
舞鶴	179.1	13,350,000	141.7	11,323,318	—	36,289	141.7	11,359,607	79.1

別府国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書

令和5年度以前及び令和6年度における別府国際観光温泉文化都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	
築造	68,751	117,512,090	42,625	71,440,730	209	678,388	42,834	72,119,118	62.3
舗装	68,751	13,056,899	34,528	8,399,541	209	75,376	34,737	8,474,917	50.5

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	
公共下水道	328,885	65,777,000	236,340	51,292,881	1,492	289,637	237,832	51,582,518	78.4
都市下水路	2,253	455,310	2,253	455,310	—	—	2,253	455,310	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
216.0	6,302,020	216.0	6,302,020	—	—	216.0	6,302,020	100.0

(4) 公園事業

全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
196.8	88,151,484	98.0	28,123,645	1.0	129,611	99.0	28,253,256	50.3

伊東国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書

令和5年度以前及び令和6年度における伊東国際観光温泉文化都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	
築造	25,549	15,525,764	4,110	5,059,906	—	—	4,110	5,059,906	16.1
舗装	25,549	1,779,842	6,857	354,161	—	—	6,857	354,161	26.8

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	
公共下水道	199,565	60,391,804	140,601	44,556,189	622	391,222	141,223	44,947,411	74.4
都市下水路	3,950	1,032,326	3,950	1,032,326	—	—	3,950	1,032,326	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—

(4) 公園事業

全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
117.6	2,525,874	111.6	1,836,818	—	—	111.6	1,836,818	94.9

熱海国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書

令和5年度以前及び令和6年度における熱海国際観光温泉文化都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	
築造	22,091	16,859,007	20,491	14,338,891	—	—	20,491	14,338,891	92.8
舗装	22,091	1,040,263	19,447	1,038,932	—	—	19,447	1,038,932	88.0

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	
公共下水道	160,711	58,096,410	129,011	53,654,014	34	2,310	129,045	53,656,324	92.4
都市下水路	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
1.9	3,252,571	1.9	3,252,571	—	—	1.9	3,252,571	100.0

(4) 公園事業

全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
184.9	14,522,982	155.4	11,274,543	—	—	155.4	11,274,543	84.0

横浜国際港都建設事業進捗状況報告書

令和5年度以前及び令和6年度における横浜国際港都建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (m)	事業費 (千円)	延長 (m)	事業費 (千円)	延長 (m)	事業費 (千円)	延長 (m)	事業費 (千円)	
築造	682,920	1,663,987,648	441,855	1,163,646,495	2,190	1,543,945	444,045	1,165,190,440	65.0
舗装	682,920	467,918,432	406,595	207,888,594	610	5,446,115	407,205	213,334,709	59.6

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (m)	事業費 (千円)	事業量 (m)	事業費 (千円)	事業量 (m)	事業費 (千円)	事業量 (m)	事業費 (千円)	
公共下水道	13,613,684	3,902,350,472	11,975,417	3,790,777,270	20,299	50,893,679	11,995,716	3,841,670,949	98.4
都市下水道	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	
1,472.1	243,018,882	1,261.8	161,237,834	46.3	20,143,677	1,308.1	181,381,511	74.6

(4) 公園事業

全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	
1,407.5	539,010,541	1,197.1	550,184,958	0.5	584,246	1,197.6	550,769,204	85.1

神戸国際港都建設事業進捗状況報告書

令和5年度以前及び令和6年度における神戸国際港都建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (m)	事業費 (千円)	延長 (m)	事業費 (千円)	延長 (m)	事業費 (千円)	延長 (m)	事業費 (千円)	
築造	653,855	577,447,434	505,118	465,960,054	399	1,410,400	505,517	467,370,454	77.3
舗装	645,545	109,199,683	471,201	90,161,492	399	352,600	471,600	90,514,092	73.1

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (m)	事業費 (千円)	事業量 (m)	事業費 (千円)	事業量 (m)	事業費 (千円)	事業量 (m)	事業費 (千円)	
公共下水道	5,736,575	1,261,186,361	4,761,847	1,235,317,995	17,998	21,207,322	4,779,845	1,256,525,317	99.6
都市下水道	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	
4,667.6	1,174,734,615	4,660.8	1,167,681,464	0.8	821,384	4,661.6	1,168,502,848	99.5

(4) 公園事業

全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	
1,746.1	280,182,402	1,193.4	229,839,934	5.4	—	1,198.8	229,839,934	68.7

奈良国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書

令和5年度以前及び令和6年度における奈良国際文化観光都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (m)	事業費 (千円)	延長 (m)	事業費 (千円)	延長 (m)	事業費 (千円)	延長 (m)	事業費 (千円)	
築造	160,455	224,005,256	98,192	78,535,354	992	7,603,281	99,184	86,138,635	61.8
舗装	160,455	23,721,383	98,156	8,271,687	962	765,791	99,118	9,037,478	61.8

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (m)	事業費 (千円)	事業量 (m)	事業費 (千円)	事業量 (m)	事業費 (千円)	事業量 (m)	事業費 (千円)	
公共下水道	1,312,421	133,378,418	1,253,041	120,070,376	383	64,223	1,253,424	120,134,599	90.1
都市下水路	11,730	2,310,188	11,583	2,269,566	—	—	11,583	2,269,566	98.2

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	
516.0	93,946,530	509.8	91,907,467	0.2	619,142	510.0	92,526,609	98.5

(4) 公園事業

全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	
79.0	19,604,900	74.8	16,443,586	—	67,000	74.8	16,510,586	94.7

京都国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書

令和5年度以前及び令和6年度における京都国際文化観光都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	延長 (メートル)	事業費 (千円)	
築造	535,230	1,555,848,132	328,807	468,721,451	37	190,209	328,844	468,911,660	61.4
舗装	535,230	25,437,438	293,119	10,420,861	—	—	293,119	10,420,861	54.8

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	事業量 (メートル)	事業費 (千円)	
公共下水道	4,870,770	1,541,685,724	4,789,598	1,490,190,479	16,757	17,024,086	4,806,355	1,507,214,565	97.8
都市下水路	35,430	15,164,209	35,430	15,164,209	—	—	35,430	15,164,209	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
5,528.2	187,540,392	3,709.2	180,271,077	—	1,119,835	3,709.2	181,390,912	96.7

(4) 公園事業

全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	面積 (平方メートル)	事業費 (千円)	
1,020.0	162,338,173	332.8	135,527,335	0.3	326,511	333.1	135,853,846	32.7

松江国際文化観光都市建設事業進捗状況報告書

令和5年度以前及び令和6年度における松江国際文化観光都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	
築造	139,090	296,983,163	99,741	202,843,334	1,111	1,340,570	100,852	204,183,904	72.5
舗装	139,090	14,360,908	95,877	8,582,660	590	60,770	96,467	8,643,430	69.4

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	
公共下水道	652,261	105,627,402	602,332	99,044,311	7,044	1,817,444	609,376	100,861,755	95.5
都市下水路	7,686	1,034,484	7,686	1,034,484	—	—	7,686	1,034,484	100.0

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
269.2	24,953,081	269.2	24,953,081	—	—	269.2	24,953,081	100.0

(4) 公園事業

全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
136.4	9,201,715	102.9	8,684,938	—	—	102.9	8,684,938	75.4

芦屋国際文化住宅都市建設事業進捗状況報告書

令和5年度以前及び令和6年度における芦屋国際文化住宅都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	
築造	35,030	73,317,790	26,755	40,005,064	—	—	26,755	40,005,064	76.4
舗装	35,030	11,945,230	26,755	1,395,592	—	—	26,755	1,395,592	76.4

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	
公共下水道	317,957	75,846,000	317,481	58,879,608	398	346,546	317,879	59,226,154	78.1
都市下水路	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	
242.0	56,126,066	242.0	56,126,066	—	—	242.0	56,126,066	100.0

(4) 公園事業

全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	面積 (㎡)	事業費 (千円)	
84.5	64,931,665	63.1	50,251,672	—	—	63.1	50,251,672	74.7

松山国際観光温泉文化都市建設事業進捗状況報告書

令和5年度以前及び令和6年度における松山国際観光温泉文化都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種別	全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	延長 (延)	事業費 (千円)	
築造	76,877	70,343,070	71,011	63,349,092	—	214,825	71,011	63,563,917	92.4
舗装	83,565	4,639,000	62,643	3,061,069	—	1,137	62,643	3,062,206	75.0

(2) 下水道事業

種別	全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	事業量 (延)	事業費 (千円)	
公共下水道	1,649,188	404,723,588	1,459,877	361,092,302	2,067	5,526,165	1,461,944	366,618,467	90.6
都市下水路	8,496	3,938,679	8,074	3,889,210	—	—	8,074	3,889,210	98.7

(3) 土地区画整理事業

全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
521.8	38,350,155	509.9	27,766,376	0.1	1,059,249	510.0	28,825,625	75.2

(4) 公園事業

全体計画		令和5年度以前		令和6年度		計		進捗率 (パーセント)
面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	面積 (延)	事業費 (千円)	
309.8	51,350,841	303.3	49,253,725	0.1	310,202	303.4	49,563,927	97.9

軽井沢国際親善文化観光都市建設事業進捗状況報告書

令和5年度以前及び令和6年度における軽井沢国際親善文化観光都市建設事業の進捗状況は、次のとおりである。

(1) 街路事業

種 別	全 体 計 画		令 和 5 年 度 以 前		令 和 6 年 度		計		進 捗 率 (パーセント)
	延 長 (㎡)	事 業 費 (千円)	延 長 (㎡)	事 業 費 (千円)	延 長 (㎡)	事 業 費 (千円)	延 長 (㎡)	事 業 費 (千円)	
築 造	83,210	34,269,881	13,725	14,116,683	—	—	13,725	14,116,683	16.5
舗 装	83,210	3,619,604	17,872	1,525,455	—	—	17,872	1,525,455	21.5

(2) 下水道事業

種 別	全 体 計 画		令 和 5 年 度 以 前		令 和 6 年 度		計		進 捗 率 (パーセント)
	事 業 量 (㎡)	事 業 費 (千円)	事 業 量 (㎡)	事 業 費 (千円)	事 業 量 (㎡)	事 業 費 (千円)	事 業 量 (㎡)	事 業 費 (千円)	
公共下水道	121,468	22,167,799	120,605	21,042,761	444	220,828	121,049	21,263,589	95.9
都市下水路	7,010	556,230	7,010	556,230	—	—	7,010	556,230	100.0

(3) 土地区画整理事業

全 体 計 画		令 和 5 年 度 以 前		令 和 6 年 度		計		進 捗 率 (パーセント)
面 積 (㎡)	事 業 費 (千円)	面 積 (㎡)	事 業 費 (千円)	面 積 (㎡)	事 業 費 (千円)	面 積 (㎡)	事 業 費 (千円)	
68.5	2,015,914	68.5	2,015,914	—	—	68.5	2,015,914	100.0

(4) 公園事業

全 体 計 画		令 和 5 年 度 以 前		令 和 6 年 度		計		進 捗 率 (パーセント)
面 積 (㎡)	事 業 費 (千円)	面 積 (㎡)	事 業 費 (千円)	面 積 (㎡)	事 業 費 (千円)	面 積 (㎡)	事 業 費 (千円)	
299.2	14,044,049	130.1	9,855,591	—	—	130.1	9,855,591	43.5

